

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）中間評価調書

都道府県名	岡山県	事業実施主体	矢掛町	地域再生計画名	未来へつなげる快適な環境のまちづくり計画
計画期間	令和2年度～令和6年度	評価責任者	矢掛町上下水道課長 平井勝志		

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値			最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価
	指標1	指標2	基準年度	年度	中間実績	基準年度	年度	中間実績	指標総数		達成数		
	水洗化率の向上 水洗化率1.7%の向上		75.3%	H30	76.6%	R4	79.9%	77.0%	R6	○	2	1	水洗化率の向上については、最終目標値を達成した。
	汚水処理経費の縮減 汚水処理経費の決算額（税抜）		121百万円	H30	118百万円	R4	134百万円	115百万円	R6	×	2	1	委託費や修繕費などの費用については、微減を達成したが、企業努力を超える電力費の高騰が大きく、経費全体としては目標未達成となった。
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価							
			計画	中間年度（R4）	最終実績見込み								
特別措置を適用して行う事業	公共下水道整備事業（管渠）	管渠 L=2,550m 中継ポンプ場施設 3基 マンホールポンプ施設 4基	管渠 L=2,060m 中継ポンプ場施設 1基 マンホールポンプ施設 1基	管渠 L=2,060m 中継ポンプ場施設 2基 マンホールポンプ施設 1基	農集統合事業については、1地区計画の見直しを行ったことにより、次期計画期間での完了予定とした。								
	公共下水道整備事業（処理場）	1箇所 （水処理施設1池増設）	1箇所 （水処理施設1池増設）	1箇所 （水処理施設1池増設）	計画どおり、整備が完了した。								
	合併処理浄化槽整備事業（個人設置型）	50基	14基	34基	広報紙やホームページを活用した広報活動を行っているが、やや数値は伸び悩んでいる。引き続き補助制度の周知を図り、水洗率向上を図る。								
その他の事業	排水設備工事費に対する補助	排水設備工事費補助金			水洗化率の向上のため、排水設備の設置に係る補助事業を実施した。令和2年度～令和4年度までの実績は8件。								
	出前講座事業	処理場等の施設紹介			下水道への理解を深めていただくため、町内小学校に出向き、出前講座を実施した。新型コロナウイルス感染症も8類に移行したことから、今後は施設見学も積極的に受け入れる予定としている。								
	住環境整備事業	分譲地造成事業、空き家改修補助事業			分譲地造成及び空き家改修補助事業の実施により、定住人口の増加に取り組んだ。								
計画外で独自に実施した事業	下水道広報推進	マンホールカードの配布			マンホールカードの配布、それに併せた広報活動により、交流人口の増加を図ることができた。								
③評価方法	矢掛町上下水道事業運営委員会を開催し、中間目標値の達成状況に関する評価・検討等を行った。												
④中間評価の公表方法	矢掛町公式ホームページに掲載												
⑤計画全体の総合評価	本地域再生計画では、年度間調整を行うなど整備段階にあわせた予算措置が実施でき、水洗化率の向上を図ることができた。一方、農集統合事業については、1地区計画の見直しを行ったことにより、次期計画期間での完了予定とした。												
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況										有りの場合その具体的内容		
	地域再生計画の見直し（有・無）												
	令和6年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 千円												
⑦今後の方針等に対する対応	汚水処理量の見直しに合わせ、引き続き計画的に農集統合事業を実施し、汚水処理の効率化を図り、「未来へつなげる快適な環境のまちづくり」の達成を目指す。												